



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 APARTADO PROYECTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA Y SANEAMIENTO (PRODI)
 REPORTE DE AVANCE 2019
 (PESOS)



HOJA 1 DE 2		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	MARZO	2020

ESTADO: SAN LUIS POTOSÍ
 ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS): L-24-01/19
 DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENTA O LOCAL): DIRECCIÓN LOCAL S.L.P.
 ENTIDAD EJECUTORA: Organismo Operador SASAR RIOVERDE

ID ACCIÓN (SSBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercicio al año anterior	Inversión Autorizada							Métros por Indicador			
				Clave de INEGI (4) Dígitos	Municipio	Localidad				Total	Federal		Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	MpAL	O. OPERADOR	Otro	Nombre del Indicador	Programada
2019P2 45	(SASAR) Organismo Operador paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento descentralizado de las autoridades del Ayuntamiento de Rioverde S.L.P.	MEJ. EFICIENCIA	Instalación de Mezomeditores en captaciones.	240240001	Rioverde	Rioverde	IC	2019	31/03/2020	1,850,000.00	825,000.00	1,599,800.06	799,900.03	Autorizado	1,850,000.00	825,000.00	0.00	0.00	825,000.00	0.00	Medidor	8	8
2019P2 44			Corrección de errores de medición mediante la sustitución de micromedición	240240001	Rioverde	Rioverde	IC	2019	31/03/2020	1,100,000.00	550,000.00	1,094,952.19	547,476.10	Licitado	1,100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00			
2019P2 43			Mejoras a la facturación mediante un nuevo sistema comercial	240240001	Rioverde	Rioverde	IC	2019	31/03/2020	500,000.00	250,000.00	499,528.48	249,764.24	Contratado	500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00			
2019P2 41			Proyecto ejecutivo de Sectorización de la red de Distribución	240240001	Rioverde	Rioverde	IC	2019	31/03/2020	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Físico	1,094,952.19	547,476.10	0.00	0.00	547,476.10	0.00			
2019P2 42			Elaboración de una Auditoría Energética	240240001	Rioverde	Rioverde	IC	2019	31/03/2020	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	Financiero	1,094,952.19	548,476.10	0.00	0.00	548,476.10	0.00			
TOTAL										4,650,000.00	2,225,000.00	3,194,280.73	1,597,140.37	Autorizado	\$ 4,650,000.00	\$ 2,225,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,225,000.00	0.00			
														Licitado	\$ 4,650,000.00	\$ 2,225,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,225,000.00	0.00			
														Contratado	\$ 3,194,280.73	\$ 1,597,140.37	\$ -	\$ -	\$ 1,597,140.37	0.00			
														Físico	\$ 3,194,280.73	\$ 1,597,140.37	\$ -	\$ -	\$ 1,597,140.37	0.00			
														Financiero	\$ 3,194,280.73	\$ 1,598,140.37	\$ -	\$ -	\$ 1,598,140.37	0.00			

Nota:
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTRATADO	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

(SASAR) Organismo Operador Rioverde

C.P. Gerardo Moreno Hernández
Director General



Por el Ejecutivo Federal
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
Comisión Nacional del Agua

Ing. Joel Félix Díaz
Director Local San Luis Potosí S.L.P.





SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO PROYECTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA Y SANEAMIENTO (PRODI)
REPORTE DE AVANCE 2019
(PESOS)

ESTADO: SAN LUIS POTOSÍ
ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS): 1-24-01/19
DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECCION LOCAL S.L.P.
ENTIDAD EJECUTORA: Organismo Operador SASAR RIOVERDE

HOJA: 1 DE 2		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
28	FEBRERO	2020

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior	Inversión Autorizada						Metas por Indicador					
				Clave de INEGI (9 Dgitos)	Municipio	Localidad				Total	Federal		Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mosl.	O. OPERADOR	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
2019P2 45	(SASAR) Organismo Operador paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento descentralizado de las autoridades del Ayuntamiento de Ríoverde S.L.P.	MEJ. EFICIENCIA	Instalación de Macromedidores en captaciones	240240001	Ríoverde	Ríoverde	IC	2019	28/02/2020	1,650,000.00	825,000.00	1,599,800.06	799,900.03	Autorizado	1,650,000.00	825,000.00	0.00	0.00	825,000.00	0.00	Medidor	8	8	
2019P2 44			Corrección de errores de medición mediante la sustitución de micromedición	240240001	Ríoverde	Ríoverde	IC	2019	28/02/2020	1,100,000.00	550,000.00	1,094,952.19	547,476.10	Autorizado	1,100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00				
2019P2 43			Mejoras a la facturación mediante un nuevo sistema comercial	240240001	Ríoverde	Ríoverde	IC	2019	28/02/2020	500,000.00	250,000.00	499,528.48	249,764.24	Autorizado	500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00				
2019P2 41			Proyecto ejecutivo de Seclorización de la red de Distribución	240240001	Ríoverde	Ríoverde	IC	2019	28/02/2020	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Autorizado	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00				
2019P2 42			Elaboración de una Auditoría Energética	240240001	Ríoverde	Ríoverde	IC	2019	28/02/2020	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	Autorizado	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
TOTAL										4,450,000.00	2,225,000.00	3,194,280.73	1,597,140.37	Autorizado	\$ 4,450,000.00	\$ 2,225,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,225,000.00	0.00				
														Licitado	\$ 4,450,000.00	\$ 2,225,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,225,000.00	0.00				
														Contratado	\$ 3,194,280.73	\$ 1,597,140.37	\$ -	\$ -	\$ 1,597,140.37	0.00				
														Físico	\$ 2,889,098.56	\$ 1,447,828.27	\$ -	\$ -	\$ 1,447,828.27	0.00				
														Financiero	\$ 1,037,109.29	\$ 919,254.64	\$ -	\$ -	\$ 919,254.64	0.00				

Nota:
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

GOBERNACIÓN
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE, S.L.P.
M.V.Z. José Ramón Torres García,
Presidente Municipal.

(SASAR) Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
C.P. Gerardo Moreno Hernández
Director General.

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
Comisión Nacional del Agua

Ing. Joel Félix Díaz,
Director Local San Luis Potosí S.L.P.



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO PROYECTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA Y SANEAMIENTO (PRODI)
REPORTE DE AVANCE 2019
(PESOS)

ESTADO: SAN LUIS POTOSÍ
 ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS): 1-24-01/19
 DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECCIÓN LOCAL S.L.P.
 ENTIDAD EJECUTORA: Organismo Operador SASAR RIOVERDE

HOJA: 1 DE 2		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	ENERO	2020

ID ACCIÓN (SSBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior	Federal	Inversión Autorizada						Metas por Indicador																														
				Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad				Total	Federal			Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	O. OPERADOR	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada																									
2019P2 45	(SASAR) Organismo Operador paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento descentralizado de las autoridades del Ayuntamiento de Rioverde S.L.P.	MEJ. EFICIENCIA	Instalación de Macromedidores en captaciones	240240001	Rioverde	Rioverde	IC	2019	30/12/2019	1,550,000.00	825,000.00	1,599,800.06	799,900.03	Autorizado	1,650,000.00	825,000.00	0.00	0.00	825,000.00	0.00	Medidor	8	5																											
Licitado			1,650,000.00	825,000.00	0.00	0.00	825,000.00	0.00	Contratado	1,599,800.06	799,900.03	0.00	0.00	799,900.03	0.00	Físico	1,199,850.06	599,925.03	0.00	0.00	599,925.03	0.00	Financiero	479,940.02	239,970.01	0.00																								
2019P2 44			Corrección de errores de medición mediante la sustitución de micromedición	240240001	Rioverde	Rioverde	IC	2019	30/12/2019	1,100,000.00	550,000.00	1,094,952.19	547,476.10	Autorizado	1,100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	Medidor	500	150																											
Licitado			1,100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	Contratado	1,094,952.19	547,476.10	0.00	0.00	547,476.10	0.00	Físico	298,623.32	149,311.66	0.00	0.00	149,311.66	0.00	Financiero	0.00	0.00	0.00																								
2019P2 43			Mejoras a la facturación mediante un nuevo sistema comercial	240240001	Rioverde	Rioverde	IC	2019	30/12/2019	500,000.00	250,000.00	499,526.48	249,764.24	Autorizado	500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	Cajero	1	0																											
Licitado			500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	Contratado	499,526.48	249,764.24	0.00	0.00	249,764.24	0.00	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiero	249,764.24	124,882.12	0.00																							
2019P2 41			Proyecto ejecutivo de Sectorización de la red de Distribución	240240001	Rioverde	Rioverde	IC	2019	30/12/2019	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Autorizado	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	Estudio	1	0																											
Licitado			1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiero	0.00	0.00	0.00																							
2019P2 42			Elaboración de una Auditoría Energética	240240001	Rioverde	Rioverde	IC	2019	30/12/2019	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	Autorizado	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	Estudio	1	0																											
Licitado			200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiero	0.00	0.00	0.00																							
TOTAL										4,450,000.00	2,225,000.00	3,194,280.73	1,597,140.37	Autorizado	4,450,000.00	2,225,000.00	0.00	0.00	2,225,000.00	0.00	Licitado	4,450,000.00	2,225,000.00	0.00	0.00	2,225,000.00	0.00	Contratado	3,194,280.73	1,597,140.37	0.00	0.00	1,597,140.37	0.00	Físico	1498473.38	749236.69	0.00	0.00	749236.69	0.00	Financiero	729704.25	364852.13	0.00	0.00	364852.13	0.00		

Nota: Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT



Presidencia Municipal
GOBERNACIÓN
 GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021
 CERCAÑO A LA CIUDAD
 RIOVERDE, San Luis Potosí, México
 Presidente Municipal,

(SASAR) Organismo Operador

S.L. Eduardo Moreno Hernández
Director General



Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
 Comisión Nacional del Agua

Ing. Joel Félix Díaz
 Director Local San Luis Potosí S.L.P.