



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
APARTADO PROYECTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA Y SANEAMIENTO (PRODI)  
REPORTE DE AVANCE 2019  
(PESOS)

# ACUSE

ESTADO: SAN LUIS POTOSÍ  
ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS): 1-24-01/19  
DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECCION LOCAL S.L.P.  
ENTIDAD EJECUTORA: Organismo Operador SASAR RIOVERDE

HOJA: 1 DE 1		
FECHA DE ELABORACION:		
DIA	MES	AÑO
30	SEP	2019

ID ACCIÓN (RSSA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior	Inversión Autorizada						Medios por Indicador						
				Código de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad				Total	Federal		Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal	O OPERADOR	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada	
2019P2 45	(SASAR) Organismo Operador paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento descentralizado de las autoridades del Ayuntamiento de Rioverde S.L.P.	MEJ EFICIENCIA	Instalación de Macromedidores en captaciones	240240001	Rioverde	Rioverde	IC	2019	30/09/19	1,650,000.00	825,000.00	1,599,800.06	799,900.03	Autorizado	1,650,000.00	825,000.00	0.00	0.00	825,000.00	0.00	Medidor	8	0		
Licitado			1,650,000.00	825,000.00	0.00	0.00	825,000.00	0.00																	
Contratado			1,599,800.06	799,900.03	0.00	0.00	799,900.03	0.00																	
Fisico			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
Financiero			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
2019P2 44					Correccion de errores de medicion mediante la sustitucion de micromedicion	240240001	Rioverde	Rioverde	IC	2019	30/09/19	1,100,000.00	550,000.00	110,000.00	55,000.00	Autorizado	1,100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	Medidor	560	0
Licitado			1,100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00																	
Contratado			110,000.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00																	
Fisico			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
Financiero			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
2019P2 43					Mejoras a la facturacion mediante un nuevo sistema comercial	240240001	Rioverde	Rioverde	IC	2019	30/09/19	500,000.00	250,000.00	500,000.00	250,000.00	Autorizado	500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	Cajero	1	0
Licitado			500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00																	
Contratado			500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00																	
Fisico			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
Financiero			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
2019P2 41					Proyecto ejecutivo de Sectorizacion de la red de Distribucion	240240001	Rioverde	Rioverde	IC	2019	30/09/19	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Autorizado	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	Estudio	1	0
Licitado			1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00																	
Contratado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
Fisico			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
Financiero			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
2019P2 42			Elaboracion de una Auditoria Energetica	240240001	Rioverde	Rioverde	IC	2019	30/09/19	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	Autorizado	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	Estudio	1	0		
Licitado	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00																			
Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																			
Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																			
Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																			
<b>TOTAL</b>										4,450,000.00	2,225,000.00	2,209,800.06	1,104,900.03	Autorizado	4,450,000.00	2,225,000.00	0.00	0.00	2,225,000.00	0.00					
														Licitado	4,450,000.00	2,225,000.00	0.00	0.00	2,225,000.00	0.00					
														Contratado	2,209,800.06	1,104,900.03	0.00	0.00	1,104,900.03	0.00					
														Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Nota:  
Se debera reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACION	IT
INICIO Y CONTINUACION	IC
CONTINUACION, CONTINUACION	CC
CONTINUACION, TERMINACION	CT

Presidencia Municipal

M.V.Z. José Francisco Torres García  
Presidencia Municipal

(SASAR) Organismo Operador Rioverde

C.P. Gilberto Marrero Hernández  
Director General



Por el Ejecutivo Federal

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  
Comisión Nacional del Agua

Ing. Joel Félix Díaz  
Director Local San Lu